

**Индивидуальный предприниматель
Козлов Михаил Анатольевич**

Акт

гидроиспытаний системы внутреннего противопожарного водопровода

г. Верхняя Салда

«21» июля 2023 г.

Наименование организации Заказчика: МАДОУ «Детский сад №43 «Буратино»

Наименование обслуживающей организации: ИП Козлов М.А.

Дата и время испытаний 21.07.2023 г. 13.00-14.00

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика

Заведующий МАДОУ «Детский сад №43 «Буратино»

Капитонова Н.В.

Представители Подрядчика

ИП Козлов М.А.

Козлов М.А.

произвела гидроиспытания внутреннего противопожарного водопровода:

МАДОУ «Детский сад №43 «Буратино»

(наименование здания, пожарного отсека)

Номера стояков и испытываемых пожарных кранов ПК №1, ПК №2, ПК №3, ПК №4, ПК №5, ПК №6, ПК №7.

Напор при закрытых пожарных кранах 0,40 МПа

Согласно СП 10.13130.2020:

расход «диктующего» пожарного крана 2,5 л/с

(допустимый)

давление у «диктующего» пожарного крана 0,45 МПа

(допустимое)

количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу 1 шт.

Результаты испытаний

Водоотдача ВПВ в период суток наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды от 13 ч 00 мин до 14 ч 00 мин составляет не менее 3,6 л/с, что удовлетворяет требованиям СП 10.13130.2020.

/удовлетворяет, не удовлетворяет/

Запорные органы клапанов перемещаются вручную (без дополнительных технических средств) из одного крайнего положения в другое; протечки через запорные органы клапанов и через уплотнения штока после не менее трех циклов открытия и закрытия клапана отсутствуют, диаметр диафрагм соответствует проектным данным.

Заключение по результатам испытаний

Работоспособность клапанов пожарных кранов соответствует требованиям
СП 10.13130.2020

(соответствует, не соответствует)

Пожарные рукава просушены, произведена их калибровка, присоединены к кранам и стволам.

Испытания провели:

Представитель Заказчика:

Заведующий МАДОУ «Детский сад №43»

Капитонова Н.В.

Представители Подрядчика

ИП Козлов М.А.

Козлов М.А.

